

Наручилац	ЈП "СРБИЈАГАС"
Адреса	Народног фронта 12
Место	Нови Сад
Број одлуке	01-01/2469
Датум	01-07-2020

На основу члана 115. став 5, а у вези са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и у складу са чланом 14. став 1. Уговора 2., о јавној набавци В-Д-163-2/2018-ММ у складу са оквирним споразумом, ев.број 01-01-12/794 од 04.12.2019. године и Оквирног споразума, ев. број 01-01-12/270 од 14.05.2019. године, Генерални директор ЈП „Србијагас“ доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА 2. О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ В-Д-163-2/2018-ММ У СКЛАДУ СА ОКВИРНИМ СПОРАЗУМОМ, бр. 01-01-12/794 од 04.12.2019. године

1. **Овом Одлуком мења се Уговор 2. о јавној набавци В-Д-163-2/2018-ММ у складу са оквирним споразумом бр. 01-01-12/794 од 04.12.2019. године** (у даљем тексту: Уговор 2) и то става 2. члана 5., а у складу са чланом 14. став 1., тако што се првобитно уговорени рок извршења и пуштања у рад гасних станица продужава за 90 дана.
2. **Врста наручиоца:** Државно јавно предузеће
3. **Предмет уговора** о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су добара за реконструкцију 55 удаљених телеметријских станица УТС (хардвер, софтвер), као и извођење радова, израда пројекта изведеног објекта, техничка подршка, као и вршење обуке лица за Програм имплементације напредних мерних система-мерна опрема у пољу.
4. **Ознака и назив из општег речника набавке:** 31710000 – електронска опрема
5. **Првобитна вредност уговора:** 110.368.300,00 без ПДВ-а
6. **Измењена вредност уговора:** без измене уговорене цене по Уговору 2 (110.368.300,00 без ПДВ-а)
7. **Разлог за измену уговора:** Чланом 5. став 2. Уговора 2. уговорен је рок за извршење набавке од 269 дана од дана закључења уговора.

Благовремено у складу са чланом 14. став 1. Уговора 2, Добављач Indas доо, Нови Сад обратио се Наручиоцу захтевом за продужење рока извршења набавке, својим дописом бр. 2010/20 од 19.06.2020. године уз образложење разлога за кашњење испоруке дела опреме од стране произвођача.

Наиме, произвођач опреме Honeywell Process Solutions се дописом од 02.06.2020. године, обраћа Siemens Energy преко свог дистрибутера Konvex – Гаспа и водо техника доо и обавештава их да због генералне ситуације у Европи и свету, појаве COVID 19

(односно наступања више силе) није у могућности да испоручи наручену опрему пре четрдесете недеље, што потврђује и Члан конзорцијума својим Дописом према носиоцу посла Indas доо, Нови сад од 17.06.2020. године.

Стручне службе Наручиоца су у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама извршиле анализу захтева и дописа Добављача, као и произвођача опреме и утврдиле да постоје објективни разлози за измену Уговора 2, јер Добављач у време подношења понуде није имао сазнања да ће произвођач предметне опреме каснити са њеном испоруком.

Разматрајући наведено, дозвољава се продужење рока извршења Уговора 2. до 90 дана.

8. **Основ за измену уговора:** Чланом 14. став 2. Уговора 2, предвиђено је да уколико би у било ком времену у току извршавања овог уговора наступили услови који би спречили његову благовремену реализацију, добављач писмено обавештава наручиоца о чињеници због које се касни, евентуалном процењеном времену трајања закашњења и узроцима кашњења. Након пријема обавештења, наручилац одлучује о евентуалном продужењу рока за извршење и у том случају може закључити анекс уговора.
9. **Анекс 1. Уговора 2.,** припремити у складу са овом Одлуком и закључити у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
10. **У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама** ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки 3 (три) дана од дана доношења и у истом року доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Јавно предузеће
"СРЕИЈДГАС"
Нови Сад

Генерални директор
Душан Бајатовић

